

成果検証報告書

【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 令和3年度

市町村名	三芳町					
提案事業名	スポーツによる健康長寿のまちづくり事業					
事業期間	31年度 ~ 31年度					
成果指標	(成果を検証する指標) 緑地公園の利用者数とふるさとウォーキング参加者数					
	(成果検証の具体的な方法) 遊歩道の整備によりウォーキングの参加者や利用者の増加を見込む					
	(成果の目標値に対する実績)				達成度	C
	従前値 (30年3月時点)	2,180人	目標値 (2年3月時点)	2,400人 (10%以上UP)	実績値 (2年3月時点)	285人
	(施設建設等の場合の実績)					
	年間利用者数 (人)	(目標) (実績)		稼働率 (%)	(目標) (実績)	
住民への公表状況 及び特記事項		広報・HP等				

【事業効果の整理・原因分析】

平成29年度 構成事業

構成事業名	事業効果	事業効果の概要及び原因分析
① 総合スポーツ公園遊歩道整備事業	△	令和元年1月より利用開始され、近隣住民を始め散歩をする姿を確認している。平地林の中の散策や四季折々の風景を楽しみながら各人に応じた適度な運動に繋がっている。
② ヘルシー三芳ふるさとウォーキング事業	×	令和元年度、令和2年度ともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、中止となってしまった。令和3年度以降も開催し、コースの体感を通じて、さらなる健康機会の創出に繋げていきたい。
③	○ △ ×	
④	○ △ ×	
⑤	○ △ ×	

【成果検証の総括・改善策の検討】

実施事業について 十分に成果が認められた点	新型コロナウイルス感染防止に伴う外出自粛期間もあったが、公園内の遊歩道の整備によりウォーキングコース利用者数は増加しており、住民の健康へとつながった。
実施事業について 成果が不十分である点	新型コロナウイルス感染防止のため、緑地公園の閉鎖やふるさとウォーキング事業が中止となった為、目標値による成果検証が困難となった。 従前値内訳：緑地公園利用者2,015人 ふるさとウォーキング参加者165人 令和2年度実績：緑地公園利用者285人 ふるさとウォーキング中止 0人
成果検証を踏まえた 今後の改善策	遊歩道が整備されている令和の森公園内において、せせらぎ水辺広場の利用開始、多目的広場バーベキュー社会実験を予定しており、利用者数の増加が見込まれている。 また、ふるさとウォーキング事業は令和3年度も開催を予定しており、アフターコロナの健康志向が高まる中での事業として当初想定している参加者を期待している。

(記入上の注意)

【成果指標の達成状況】

・達成度(A・B・C)の判断基準は次のとおりとする。

「達成度A」 目標値に対する実績値の伸び率が80%以上の場合
実績値 \geq (目標値－従前値) \times 80%+従前値

「達成度B」 目標値に対する実績値の伸び率が60%以上80%未満の場合
(目標値－従前値) \times 60%+従前値 \leq 実績値 $<$ (目標値－従前値) \times 80%+従前値

「達成度C」 目標値に対する実績値の伸び率が60%未満の場合
実績値 $<$ (目標値－従前値) \times 60%+従前値

【事業効果の整理・原因分析】

・事業効果(O・△・×)の判断基準は次のとおりとする。

「事業効果O」 事業効果の発現が十分に認められる

「事業効果△」 事業効果の発現が多少認められるが、不十分な点がある

「事業効果×」 事業効果の発現がほとんど認められない